



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről

MELLÉKLETEI:

- 229/2023. (XI.27.) határozat, - ütemterv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. május 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: -

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődési és köznevelési referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

2024. május 9.



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a

Telefon: 06 23 310-174/213 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

A Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a 229/2023. (XI.27.) határozatában kérte, hogy a református iskola építésének státuszáról a januári bizottsági ülésre kerüljön előkészítésre egy tájékoztató az új épület kivitelezésével kapcsolatos koncepciótervet és időbeli ütemezést illetően. A januári ülésre a közbeszerzési folyamat elhúzódása miatt az ütemtervet a Dunamelléki Református Egyházkerület még nem tudta prezentálni. Időközben azonban lezárultak a tárgyalások és a nyertes tervező összeállított egy részletes ütemtervet a teljes megvalósítást illetően. Hidegkúti Ferenc a Dunamelléki Református Egyházkerület projektvezetője megküldte az ütemtervet, mely a 2027/28-as tanévre prognosztizálja az oktatás elkezdésének időpontját az új református iskolában.

Az ütemterv az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait a tájékoztató elfogadására!

Biatorbágy, 2024. május 9.

Tisztelettel:

Tarjáni István

polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága

.../2024. (V. 27.) határozata

Tájékoztató a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága elfogadja a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: folyamatos

Felelős: bizottsági elnök

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2024 2025 2026 2027 2028																											
					N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1				
1	Bia_Ütemterv	1004 nap	K 23.10.10.	P 27.08.13.	[Timeline bar from 2024 N4 to 2027 N3]																											
2	Előkészítés	115 nap	K 23.10.10.	H 24.03.18.	[Timeline bar from 2024 N4 to 2024 N1]																											
3	HNT eljárás elindítása	0 nap	K 23.10.10.	K 23.10.10.	[Milestone diamond at 2024 N4]																											
4	HNT eljárás	90 nap	K 23.10.10.	H 24.02.12.	[Timeline bar from 2024 N4 to 2024 N2]																											
5	Tervezői szerződés előkészítése	15 nap	K 24.02.27.	H 24.03.18.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2024 N2]																											
6	Tervezői szerződés megkötése	0 nap	H 24.03.18.	H 24.03.18.	[Milestone diamond at 2024 N2]																											
7	Tervezés	234 nap	K 24.03.19.	P 25.02.07.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2025 N1]																											
8	Konceptióterv elkészítése	40 nap	K 24.03.19.	H 24.05.13.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2024 N2]																											
9	Konceptió prezentálása, elfogadás	0 nap	H 24.05.13.	H 24.05.13.	[Milestone diamond at 2024 N2]																											
10	Engedélyezési terv	40 nap	K 24.05.14.	H 24.07.08.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2024 N2]																											
11	Előzetes szakhatósági állásfoglalások	15 nap	H 24.07.08.	P 24.07.26.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2024 N2]																											
12	Engterv véleményezés és hibajavítás	13 nap	K 24.07.09.	Cs 24.07.25.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2024 N2]																											
13	Építési engedély beadása	0 nap	P 24.07.26.	P 24.07.26.	[Milestone diamond at 2024 N2]																											
14	Építési engedélyezési eljárás	25 nap	H 24.07.29.	P 24.08.30.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2024 N2]																											
15	Kiviteli terv készítése	135 nap	H 24.07.29.	P 25.01.31.	[Timeline bar from 2024 N2 to 2025 N1]																											
16	Munkaközi kiviteli terv	0 nap	P 24.11.29.	P 24.11.29.	[Milestone diamond at 2024 N4]																											
17	Kiviteli tev véleményezése és hibajavítás	15 nap	H 25.01.13.	P 25.01.31.	[Timeline bar from 2025 N1 to 2025 N1]																											
18	Kiviteli terv szállítása	0 nap	P 25.02.07.	P 25.02.07.	[Milestone diamond at 2025 N1]																											
19	Közbeszerzés	156 nap	H 25.01.20.	H 25.08.25.	[Timeline bar from 2025 N1 to 2025 N3]																											
20	Feltételes közbersz eljárás előkészítése	50 nap	H 25.01.20.	P 25.03.28.	[Timeline bar from 2025 N1 to 2025 N2]																											
21	Közbeszerzési eljárás	90 nap	H 25.03.31.	P 25.08.01.	[Timeline bar from 2025 N2 to 2025 N3]																											
22	FORRÁSBIZTOSÍTÁS	0 nap	P 25.08.01.	P 25.08.01.	[Milestone diamond at 2025 N3]																											
23	Szerződéskötés	0 nap	H 25.08.25.	H 25.08.25.	[Milestone diamond at 2025 N3]																											
24	Kivitelezés	499 nap	K 25.09.16.	P 27.08.13.	[Timeline bar from 2025 N3 to 2027 N3]																											
25	Kivitelezés	429 nap	K 25.09.16.	P 27.05.07.	[Timeline bar from 2025 N3 to 2026 N1]																											
26	Próbaüzem	30 nap	H 27.05.10.	P 27.06.18.	[Timeline bar from 2026 N1 to 2026 N1]																											
27	Használatbavétel	30 nap	H 27.06.21.	P 27.07.30.	[Timeline bar from 2026 N1 to 2026 N1]																											
28	Átadás-átvétel	10 nap	H 27.08.02.	P 27.08.13.	[Timeline bar from 2026 N1 to 2026 N1]																											
29	2027-2028 tanév kezdete	0 nap	Sze 27.09.01.	Sze 27.09.01.	[Milestone diamond at 2027 N3]																											

Projekt: Biai Ref Iskola-Bia_ütem
Dátum: K 24.05.07.

Tevékenység	[Blue bar]	Projekt összefoglalása	[Grey bar]	Kézi tevékenység	[Light blue bar]	Csak kezdet	[C-shape]	Határidő	[Green diamond]
Megszakított tevékenység	[Dotted bar]	Inaktív tevékenység	[White bar]	Csak időtartam	[Light blue bar]	Csak befejezés	[J-shape]	Végrehajtás	[Blue bar]
Mérföldkő	[Diamond]	Inaktív mérföldkő	[Diamond]	Kézi összefoglaló vetítés	[Light blue bar]	Külső tevékenységek	[Grey bar]	Kézi állapot	[Blue bar]
Összefoglalás	[Blue bar]	Inaktív összefoglalás	[Grey bar]	Kézi összegzés	[Light blue bar]	Külső mérföldkő	[Diamond]		

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

229/2023. (XI. 27.) határozata

**A Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének
kivitelezéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről szóló tájékoztatást, melyet

elfogad

az alábbi kiegészítéssel:

- A kivitelezéshez kapcsolódó koncepcióterv és az ütemterv vonatkozásában a januári bizottsági ülésen ismét napirendre kerüljön a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről szóló tájékoztatás.


Mohácsy István
elnök

