



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Kosárlabda csarnok építési ütemtervéről**

MELLÉKLETEI: 1 táblázat

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. szeptember 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:-

MEGHÍVOTTAK: -

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Barsiné Vajk Ágnes

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum: 2022. szeptember 23.



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a

Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu

www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Kosárlabda csarnok építési ütemtervéről

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság!

A kosárlabda csarnok 2022. szeptember hónapban, és azt követően az év végéig várható munkálatai **Komjáthy Ádám projektvezető** tájékoztatása alapján az alábbiak:

36. hét

- Cölöpözési munkaterület visszaállítása
- Szomszédos épület védelmének bontása

37. hét

- Cölöpözési munkaterület visszaállítása

38. hét

- Cölöpfej vésési munkák
- Cölöpfej összekötő záróbeton készítése
- Szomszéd épület helyreállítása
- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása

39. hét

- Cölöpfej összekötő záróbeton készítése
- Szomszéd épület helyreállítása
- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása

40. hét

- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása
- Építési áram-szekrény kialakítása
- Villamos bekötés árok-előkészítése
- Iskola csatlakozás aláalapozási előkészítés

41. hét

- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása
- Építési áram-szekrény kialakítása
- Iskola csatlakozás aláalapozási előkészítés

42. hét

- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása
- Építési áram-szekrény kialakítása
- Iskola épület melletti erősáramú kábel kiváltása
- Erősáramú sportcsarnok bekötés előkészítése
- Iskola csatlakozás aláalapozási előkészítés
- Aláalapozási munkák
- Földműtükör készítése, tömörítéssel

43. hét

- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása
- Iskola épület melletti erősáramú kábel kiváltása
- Erősáramú sportcsarnok bekötés előkészítése
- Aláalapozási munkák
- Földműtükör készítése, tömörítéssel

44. hét

- Munkagödör földkitermelés folytatása, föld elszállítása
- Iskola épület melletti erősáramú kábel kiváltása
- Erősáramú sportcsarnok bekötés előkészítése
- Aláalapozási munkák
- Földműtükör készítése, tömörítéssel

45. hét

- Villamos munkákat követő terepvisszaállítás
- Aláalapozási munkák
- Földműtükör készítése, tömörítéssel

46. hét

- Földműtükör készítése, tömörítéssel

47. hét

- Geotextília védőréteg fektetése
- Tömörített zúzottkő ágyazat készítése

48. hét

- Tömörített zúzottkő ágyazat készítése

A teljes ütemterv táblázat, jelen tájékoztatás mellékleteként olvasható.

Kérem Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2022. szeptember 19.

Tarjáni István s.k.
Polgármester

		BIATORBÁGY SPORTCSARNOK																					
	ÉV	2022																					
	HÓNAP	Augusztus				Szeptember				Október				November				December					
	HÉT	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
CÉG	MUNKANEM																						
RONEK	Cölöpözési munkaterület előkészítés																						
GEO-Natura	Geodézia felmérés, kítűzés																						
RONEK	Szomszédos épületvédelem																						
RONEK	Cölöpözési lavírsík készítése																						
HBM	Cölöpözési munkálatok																						
RONEK	Cölöpözési munkaterület visszaállítása																						
RONEK	Cölöpfej vésési munkák																						
RONEK	Cölöpfej összekötő záróbeton készítése																						
RONEK	Szomszéd épület védelmének bontása																						
RONEK	Szomszéd épület helyreállítása																						
Mély-Út	Munkagödör földkitermelés folyt., elszállítás																						
JohnVill	Építési áram-szekrény kialakítása																						
RONEK	Villamos bekötés árok-előkészítése																						
JohnVill	Iskola épület melletti erősáramú kábel kiváltása																						
JohnVill	Erősáramú sportcdarnok bekötés előkészítése																						
RONEK	Villamos munkákat követő terepvisztaállítás																						
DL Beton	Iskola csatlakozás aláalapozási előkészítés																						
DL Beton	Aláalapozási munkák																						
Mély-Út	Földműtűrör készítése, tömörítéssel																						
Mély-Út	Geotextília védőréteg fektetése																						
Mély-Út	Tömörített zúzottkő ágyazat készítése																						