



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon:
06 23 310-174/224, 225, 233 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail:
polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Tájékoztató

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi útfelújítási programjáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2018. (V. 31.) számú önkormányzati határozatában megalkotta a település 2018. évi útfelújítási programját, és a költségvetésben 250 millió Forint költségvetési fedezetet biztosított a felsorolt utcák, táblázat sorrendje alapján történő helyreállítására.

A döntés alapján a megvalósult és lezárt beruházások tekintetében már a pótmunkákkal növelt beruházási költséget tartalmazza az alábbi táblázat.

| | Közterület megnevezése | Mennyiség | Javasolt felújítás | Szerződéses bruttó felújítási költség |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Akácfa utca (Móricz Zs.-Jókai u. között) | 650 m2 burkolat | 6 cm AC-11 aszfalt kopóréteggel, helyenként szegélyépítés-sel | 13.985.563,- |
| 2 | Szüretelők útja | 710 fm árok 3210 m2 burkolat | útépítés szegéllyel, vízvezető kiépítésével | 64.185.843,- |
| 3 | Pecató Repkény út | 59 fm árok 1650 m2 burkolat 458 m2 járda | útépítés szegéllyel, járdával | 41.544.494,- |
| 4 | Kölcsey utca | 850 m2 burkolat 230 fm árok kapubejárók, átereszek | útépítés szegéllyel vízvezető kiépítésével | 62.072.500,- |
| 5 | Virág utca | 600 m2 | mart aszfalt emulziós itatással | 1.431.539,- |
| 6 | Rezeda utca | 480 m2 | mart aszfalt emulziós itatással | 969.508,- |

| | | | | |
|----|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7 | Pipacs utca | 170 fm | 5 cm AC-11 (tervezést igényel) | 2.349.500,- tervezési keretösszegeből |
| 8 | Bokréta utca | 72 fm | 5 cm AC-11 (tervezést igényel) | |
| 9 | Határ utca | 370 fm | 5 cm AC-11 árok- kialakítással, padkaképzés-sel | 20.701.358,- |
| 10 | Szent László utca | teljes szakasz | 5 cm AC-11 helyenkénti szegélyezés-sel (tervezést igényel) | |

Az útfelújításokra vonatkozó egyszerűsített tervek (Pipacs utca, Bokréta utca) elkészültek a tavalyi évben, a Szent László utca tervdokumentációja folyamatban van. Ez a MIDibusz nyomvonal érintettsége miatt módosításra kerül. Továbbá a biztosított keret terhére elkészült a Verebélyi utca hátsó 600 méterének aszfaltozása, valamint az első szakasz javítása (kátyúzás, réskiöntés, burkolati jel felfestés), és a Huber utca kátyúzása, padkaképzéssel, megsüllyedt közműszerelvények kiemelésével.

Az eseti szerződések elszámolása tételes felmérésen alapul, műszaki ellenőr ellenőrzése mellett, mely a szerződött összegeket kis mértékben befolyásolja.

Az utcák felújítását tekintve az alábbi utcák készültek el, kerültek megrendelésre:

1. Akácfa utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 07.12-én megtörtént.

Kivitelezési költség: 11.012.254,-Ft+ÁFA

A tervezetthez képest műszaki tartalom változtatásra nem volt szükség.

2. Szüretelők útja

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2018. 10. 25.-én megtörtént.

A tervezetthez képest műszaki tartalomban változás: a teljes szakaszra elkészült a vízvezető árok áterezsekkel együtt.

3. Pecató Repkény utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2018. 10. 25.-én megtörtént.

A tervezetthez képest műszaki tartalom változás nem valósult meg.

4. Kölcsey utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2018. 12. 14.-én megtörtént.

A tervezetthez képest műszaki tartalom változás nem valósult meg.

5. Virág utca utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 09.05-én megtörtént.

6. Rezeda utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 09.05-én megtörtént.

A felújítás minősége nem érte el az útügyi műszaki követelményekben meghatározott paramétereket, így műszaki ellenőr javaslatára a szerződött költség nem került elfogadásra és leszámlázásra.

7. Pipacs utca

Tervező: Leptonix Kft.

Tervezési költség: 1.850.000,-Ft +ÁFA, mely az Utak tervezési keretösszegére lett terhelve, és magába foglalja a Pipacs, Bokréta, Szent László utcák tervezését.

A tervdokumentáció leszállításra került.

Műszaki tartalom: 6+2,5 cm AC-11 aszfaltburkolat, 202 fm K-szegély építése, árokprofilozás, burkolt árok készítés, padkarendezés.

8. Bokréta utca

Tervező: Leptonix Kft.

A tervdokumentáció leszállításra került.

Műszaki tartalom: 4+4 cm AC-11 aszfaltburkolat, 160 fm kiemelt szegély építése, 80 fm csatorna építés csapadékvíz elvezetésére, padkarendezés.

9. Szent László utca

Tervező: Leptonix Kft.

A tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.

A leszerződött műszaki tartalmat befolyásolja az idei évben megvalósuló MIDibusz járat nyomvonala, mely érinti a Szent László utca felújításának műszaki tartalmát.

10. Határ utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 11.22-én megtörtént.

Kivitelezési költség: 16.300.212,-Ft+ÁFA

A tervezetthez képest műszaki tartalom változtatásra nem volt szükség.

11. Verebélyi utca I+II. ütem

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

Az I. ütem műszaki átadás-átvétele 2018. 11.22-én megtörtént.

A II. ütem lezárására a burkolati felfestések után kerül sor, várhatóan április hónapban.

Kivitelezési költség: 22.971.305,-Ft+ÁFA + 5.936.446,-Ft+ÁFA

A szerződésben szereplő műszaki tartalomhoz képest lényeges változtatásra nem volt szükség.

12. Huber utca

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.

Szerződött összeg: 2.595.525,-+ Áfa.

Kátyúzások, kisebb útjavítások

Ütemenkénti bontásban 76 belterületi és külterületi utcában készültek kisebb-nagyobb méretű aszfaltos útjavítások, murva terítések szakaszosan illetve teljes úthosszon

| | |
|---------------------|-------------------|
| I. ütem | 17 287 537 |
| II. ütem | 20 657 232 |
| II/1 ütem | 193 786 |
| III. ütem | 5 906 791 |
| Összesen: | 44 045 346 |
| Áfa | 11 892 243 |
| Mindösszesen | 55 937 589 |

Tájékoztató a 2018. évi forgalomtechnikai intézkedésekről

A tavalyi évben több lakossági kérelem és igénybejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára a település forgalomlassításával kapcsolatban. A lehetőségeket és műszaki megoldásokat áttekintve mobil, lecsavarozható kivitelű forgalomlassító küszöbök kerültek kihelyezésre a belterületen, összesen 32 darab. Az előzetes várakozásokat a tapasztalatok a legmesszebbmenőig igazolták, településünkön a forgalom lassult, biztonságosabbá vált.

Kérem tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Biatorbágy, 2019. április 9.

Készítette: Héjja Karolin
ellenőrizte: Simon Ágnes

Tarjáni István s. k.
polgármester