BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék
Fax: 06 23 310-174/195 • E-mail: varosuzemeltetes@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Tájékoztató

Biatorbágy Város Önkormányzat 2009. évi intézmény-felújítási programjának végrehajtásáról

Biatorbágy Város Képviselőtestülete a 1/2009 (02.27.) Ör. sz. rendeletében valamint 69/2009.(05.28.) Öh. számú határozatában pénzügyi alapot hozott létre a 2009. évi intézmények felújítási munkáinak elvégzésére

A felújítási munkák egy része jelenleg még folyamatban van, így a részletes beszámoló készítésére a felújítási munkák befejezését követően, a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1/2009. (01. 19.) Öh. sz. határozatában elfogadott 2009. évi munkaterve szerint kerül sor, 2009. október 29-én.

Jelenlegi helyzet szerint a felújítási munkákról az alábbi tájékoztatást tudom nyújtani:

- A Szentháromság téri általános iskolában a tervek szerint elkészült a tantermek lakkozása, az eresz és párkány bádogozás javítása, a kis épület tetőjavítása, a kisépület tantermek álmennyezet építése, 5 tanteremben világítás csere, gazdasági iroda kialakítása.
- A Karinthy utcai iskolában átépítésre került a konyhai szennyvízcsatorna, zsírfogók kerültek beépítésre a mosogatókhoz, lapostető javításra több helyen is szükség volt, labdafogó háló cseréje elkészült, tornatermek és öltözők javító festése megtörtént, a lépcsőház külső mázolás elkészült, a kerítés festése megtörtént, aulában és ebédlőben pvc csere történt, a földszinti helyiségekben a világítás teljes cseréje történt a kapcsolódó vezetékek, dugaljak, elosztók cseréjével együtt. Jelenleg folyamatban lévő munka a flóra kosarak beépítése a rézsű lábához.
- A Közösségi ház lábazat javítása szeptember végén kezdődik az intézményvezetővel történt egyeztetéssel a rendezvényekhez igazodó ütemezéssel.
- A Faluház kerítésének cseréje október elején kezdődik az intézményvezetővel történt egyeztetéssel a rendezvényekhez igazodó ütemezéssel.
- A Könyvtár ablakcserére vonatkozó munkái késéssel fejeződtek be, a vállalkozó felé késedelmi kötbér került érvényesítésre.
- A Fő utcai óvoda új kerítése, a folyosó gipszkartonozása és festése valamint a kazánház festése elkészült.
- A Szent László utcai óvoda konyhájának csempézése HACCP előírásoknak megfelelően elkészült, a konyha és gyerekmosdók tisztasági festése megtörtént, a gyerekmosdók cseréje megtörtént.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

- A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodában az ajtók mázolása, a radiátorok cseréje és a mosdók csapcseréje megtörtént. Az új szárnyban használat során felmerült hibák - melyek már nem garanciális hibák- javítását a FEHÉR-ÉP Kft kérésünkre elvégezte.
- A Kolozsvári sportpályánál a vizesblokk tisztasági festése és kispálya füvesítése elvégzésre került.
- A Fonyódligeti üdülőben 5 db ablak cseréje megtörtént.
- A Polgármesteri Hivatalhoz az előtető felszerelésre került.
- ACSI felújítási munkái szeptember-október hónapban kezdődhetnek el, Dr Juhász Zsuzsanna által átadott rendelő területe lehetővé teszi az iroda festéséhez szükséges átmeneti tárolóhely megoldását.
- A Szabadság úti orvosi rendelők felújítási munkái augusztusi egyeztetett időpontban kezdődtek volna, de az ÁNTSZ szakvéleménye miatt pótmunkák megrendelése vált szükségessé, azaz a fogorvosi rendelő PVC teljes cseréje szükséges. A fogorvosokkal előzetesen augusztus közepe, majd szeptember eleje, jelenleg szeptember 21-i kezdési határidő került egyeztetésre, a határidő módosítás a fogorvosok kérésére történt.
- A Ravatalozó külső homlokzatának festése 3 rétegben elkészült.

Kérem a 2009. évi intézmény-felújítási munkákról szóló előzetes tájékoztató elfogadását.

Biatorbágy, 2009. szeptember 14.

Összeállította: Dobosy Gáborné

……..
Guttmann Szilvia
Városüzemeltetési és beruházási
osztályvezető

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)