BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

Tájékoztató

Biatorbágy Város Önkormányzata
2019. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2019.(III.28.) határozatában a 2019. évi nyári karbantartási program végrehajtására 50.000.000,- Ft keretösszeget biztosított.

A tervezett munkák azon részei, melyek kizárólag az intézmények nyári szünetében voltak elvégezhetők, nagy részben elkészültek. Kivételt képez a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda, ahol a földszinti folyosó burkolatának cseréje az október 26-a utáni egy hetes ügyeleti időszakban készül el, ezt az óvoda vezetőségével egyeztettük.

A szakember hiány, illetve a vállalkozások elfoglaltsága több tétel elvégeztetésénél okozott problémát a határidőben (pl.: bádogos, tetőfedő munkák), valamint a nyári meleg lehetetlenné tette a tetőtérben történő munkavégzést.

A 2019. évi nyári karbantartási program 2019. szeptember 12-i állapotát a mellékelt táblázatban mutatjuk be.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Biatorbágy, 2019. szeptember 12.

Tarjáni István
polgármester

	2019. évi NYÁRI KARBANTARTÁSI MUNKÁK									
	az intézmények vezetői által összeállított,									
	valamint a Városgondnokság által feltárt									
	igények alapján									
		becsült teljes költség	az 50 milliós keret terhére 2019-ben el kell végezni Testület jóváhagyta	Testületi többlet javaslat	60 milliós igény alapján 2019-ben el kellene végezni	Kivitelező				
	MMÁMK Czuczor Gergely tagiskola Szentháromság tér 6.									
1.	Tisztesági festés 3 tanterem, raktár	858 000 Ft	858 000 Ft			László F. ev.	1 408 000 Ft	elkészült		
2.	Tisztasági festés konténer folyosón	645 000 Ft	645 000 Ft					elkészült		
3.	Légkondícionáló tisztítása	160 000 Ft	0 Ft							
4.	Petőfi utcai kapu javítása, mázolása	180 000 Ft			180 000 Ft	Biacél Bt.	344 000 Ft	megrendelve		
5.	Belső parkoló burkolása, murvázása	1 200 000 Ft			600 000 Ft					
6.	Kis udvar füvesítése vagy burkolása (kb. 70 m2)	600 000 Ft			600 000 Ft					
7.	Konténerek alatti rés lezárása	200 000 Ft								
8.	Virágágyás szegélyének cseréje 28 m	117 000 Ft			117 000 Ft					
9.	Ereszcsatorna tisztítása ?									
	Biai Református Általános Iskola Szentháromság tér 6.									
10.	Tisztasági festés	950 000 Ft	950 000 Ft			FestMix BT	950 000 Ft	elkészült		
11.	Tábla festése vonalazása első osztályban	46 000 Ft	46 000 Ft			Iskola intézte				
12.	Lábtörlők elhelyezése (4 db 100 cm*50 cm)	120 000 Ft	0 Ft		120 000 Ft					
13.	Konténer melletti terület füvesítése vagy burkolása (kb. 40 m2)	400 000 Ft			400 000 Ft					
14.	Kis épület vakolatának javítása, szinezése 2 oldalon	740 000 Ft			740 000 Ft					
15.	1. - 2. osztályokban szellőzőberendezés tisztítása 2 alkalommal	180 000 Ft	0 Ft							
16.	3 felsős osztályteremben linóleum cseréje (kb. 180 m2)	3 429 000 Ft	2 256 701 Ft			Bakó Tibor ev.	2 256 701 Ft	elkészült		
	Biai Általános Iskola <u>konyha-edédlő</u> Szentháromság tér 6.									
17.	Sérült csempeburkolat javítása	30 000 Ft	30 000 Ft					szept. 30-ig		
18.	Falon kívüli vezetékek kábelcsatornába helyezése	120 000 Ft	120 000 Ft					szept. 30-ig		
19.	Tisztasági festés	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft					
	Szily Iskola <u>konyha-ebédlő</u> Kálvin tér 4.									
20.	Tisztasági festés	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft					

	Biai Ált.-Református-Czuczor iskolák Szentháromság tér 6.	**Tankerülettel egyeztetni kell !**								
21.	Tornaterem és öltözők tisztasági festése	2 513 000 Ft	304 000 Ft				304 000 Ft	elkészült		
22.	Öltözőkben burkolat javítása	90 000 Ft	44 890 Ft				44 890 Ft	elkészült		
23.	Öltözők gépészeti javítása	60 000 Ft								
24.	Kazán konténerének lakatos javítása, festése	800 000 Ft								
25.	Udvari mászóka, homokozó felújítása	280 000 Ft			280 000 Ft					
26.	Távolugró pálya felújítása	420 000 Ft								
27.	Hátsó kerítés fémszerkezetének javítása Petőfi köz felőli oldalon	360 000 Ft								
28.	Petőfi köz - Rákóczi u. sarkán kapu beépítése	520 000 Ft								
29.	Rákócizi utcai kerítés átépítése	2 500 000 Ft								
31.	Ereszcsatorna tisztítása, javítása ?									
32.	Cserépfedés javítása régi és új épületrészen is	360 000 Ft			360 000 Ft					
	Ritsmann Általános Iskola konyha-ebédlő Karinthy u. 4.									
33.	Tisztasági festés	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft					
34.	Bejárati lépcső javítása	200 000 Ft	200 000 Ft			Artifex Kft		szept. 30-ig		
35.	Ebédlőben linóleum burkolat javítása	100 000 Ft	100 000 Ft			Artifex Kft		szept. 30-ig		
36.	Ételszállítás rakodó területének burkolása (ÁNTSZ) 35 m2	700 000 Ft	700 000 Ft			Artifex Kft		szept. 30-ig		
	Faluház Baross Gábor u. 1.									
	Új épület									
37.	Tisztasági festés	450 000 Ft	450 000 Ft			Molnárdeák Kft.	444 500 Ft	elkészült		
38.	Ablakok külső felületkezelése, javítása	250 000 Ft			250 000 Ft					
39.	Aggregátor karbantartása, javítása, próbaüzem	400 000 Ft	400 000 Ft			Core Com SI Kft		okt. 30-ig		
40.	Karzat alatti nézőtérnek önálló világításkapcsoló kiépítése	260 000 Ft								
41.	Színházterem villanykapcsoló burkolatának javítása	30 000 Ft								
42.	Öltözőkben dugaszoló aljzatok kiépítése	120 000 Ft								
43.	Hangyairtás	70 000 Ft								
44.	Tetőhéjalás javítása	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft		Műszaki osztály intézi				
45.	Lábazat javítása	350 000 Ft		350 000 Ft		Műszaki osztály intézi				
46.	Csapadékvíz levezetés átalakítása	560 000 Ft	560 000 Ft			Műszaki osztály intézi				
	Régi épület									
	Tető és födémcserével összefüggésbent elhalasztott tételek pirossal jelölve									
47.	Tisztasági festés	1 600 000 Ft			1 600 000 Ft					
48.	Parketta javítása, csiszolása, lakkozása emeleten	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft					
49.	Bádogszegély cseréje párkányzaton, párkány kőműves javítása	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft		Műszaki osztály intézi				
50.	Szellőztető rendszer javítása, tisztítása	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft				szept. 30-ig		
56.	Fénycsöves világítótestek LED-esítése	600 000 Ft			600 000 Ft					
57.	Lépcsőházi kör alakú lámpatestek cseréje	46 000 Ft	46 000 Ft			JFMK intézi				
58.	Padlástér világítás kiépítése	300 000 Ft			300 000 Ft					
59.	Padlástérben járófelület kialakítása	360 000 Ft			360 000 Ft					
61.	Tartalék szivattyú beszerzése	250 000 Ft								
62.	Irodák elektromos hálózatának felújítása (túlterhelt !)	900 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft		JFMK intézi				
63.	Fa lépcső szőnyegpadló burkolatának cseréje	540 000 Ft	440 000 Ft			Nagy Tibor ev.	440 000 Ft	megrendelve		
64.	Nyílászárók mázolása	960 000 Ft								
új igény	Épület elektromos vezetékeinek feltárása, rendezése, rajz készítése	0 Ft		1 016 000 Ft		JFMK intézi				

	Udvar									
65.	Külső tároló építése	2 800 000 Ft								
66.	Udvaron áramvételi helyek kialakítása	380 000 Ft								
67.	Udvari régi ivókút felújítása, beüzemelése	500 000 Ft								
68.	Udvaron vízvételi hely kialakítása	260 000 Ft								
69.	Udvar feltöltése, füvesítése	800 000 Ft								
	Karikó János Könyvtár Szabadság út 3.									
74.	Csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása udvaron	350 000 Ft	350 000 Ft			árajánlat készítés alatt		okt. 30-ig		
75.	Radiátorokon szabályzó cseréje feltöltő vezeték kiépítése	360 000 Ft	448 882 Ft			Thoma J.	448 882 Ft	elékészült		
	Közösségi Ház Fő u. 94.									
80.	Felázott vakolat javítása folyosón 40 m2	420 000 Ft	1 015 998 Ft			Kiss J. ev.	1 015 998 Ft	elkészült		
81.	Tisztasági festés 800 m2	1 050 000 Ft								
82.	Nagyteremben parapet borítása parafalapokkal	496 800 Ft								
83.	Külső, homlokzati hibák javítása	120 000 Ft								
84.	Udvari lépcső elkorhadt fa szerkezetének, lépcsőfokok cseréje	450 000 Ft	0 Ft			JFMK intézi				
új igény	tűzjelző rendsze kiépítése	0 Ft		0 Ft						
	Tájház Fő u. 92.									
85.	Utcafronti homlokzat és lábazat javítása	600 000 Ft								
86.	Belső válaszfalakon a repedések javítása, tisztasági festés	350 000 Ft								
87.	Udvari folyosón a látszó faszerkezet felületének kezelése	220 000 Ft	220 000 Ft			FestMix Bt.		2019. okt 30-ig		
88.	Hoval típusú gázkazán éves karbantartása	75 000 Ft	0 Ft							
	VADVIRÁG Óvoda Fő u. 61.									
90.	Melegvízellátás leválasztása gázkazánról	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft					
91.	Világítás korszerűsítése	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft		Émisat Kft.	513 814 Ft	anyagszámla		
	szerelés, festés					Zelenka Krisztián ev.	1 100 000 Ft	elkészült		
92.	Irodákban elektromos csatlakozóaljzatok kiépítése	250 000 Ft	250 000 Ft							
93.	Padlóburkolat javítása folyosón	60 000 Ft	60 000 Ft							
94.	Konyha tisztasági festése	112 000 Ft	112 000 Ft			Csépiktor Kft	309 276 Ft	elékészült		
95.	Tisztasági festés	180 000 Ft	180 000 Ft			Csépiktor Kft		elékészült		
96.	Udvar rendezése, füvesítés	3 000 000 Ft								
98.	Radiátorszelepek cseréje	360 000 Ft								
99.	Kazánvezérlés felülvizsgálata, thermosztát javítása, cseréje	150 000 Ft			150 000 Ft					
100.	Padlásviágítás kiépítése	180 000 Ft			180 000 Ft					
	PITYPANG Óvoda Szent László u. 48.									
101.	Folyosón betonaljzat, vízszigetelés létrehozása	1 600 000 Ft								
102.	Folyosói linóleum cseréje	480 000 Ft								
103.	Tisztasági festés	121 000 Ft	121 000 Ft			FestMix Bt.	121 000 Ft	elékészült		
104.	Ablakok cseréje Sün csoportszobában redőnnyel	1 400 000 Ft			1 400 000 Ft					
105.	Ablakok cseréje folyosón	2 300 000 Ft			2 300 000 Ft					
107.	Ajtók asztalos javítása, állagmeóvó mázolása	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft				elmarad		
108.	Udvar rendezése, füvesítés, műfű, gumitégla	5 000 000 Ft			5 000 000 Ft					
109.	Padlástéri világítás kiépítése	230 000 Ft			230 000 Ft					
110.	Feljáró készítése pince boltozat fölött a padlástérhez	80 000 Ft								
111.	Elektromos hálózat felújítása, világítás korszerűsítés	3 500 000 Ft	2 400 000 Ft	1 100 000 Ft				elmarad		
112.	Külső elektromos dugaszoló aljzat kiépítése	36 000 Ft	0 Ft	36 000 Ft			36 000 Ft	megrendelve		
113.	Vakolatjavítás az épület udvar felőli részén	350 000 Ft								

	CSICSERGŐ Óvoda Bajcsy-Zsilinszky u. 13.									
114.	Radiátorok cseréje alsó szinten Méhecske csoportszobában	350 000 Ft	490 868 Ft			Thoma J. ev.	490 868 Ft	elékészült		
	lambéria javítás pótlás radiátor helyén					Csépiktor Kft.	45 656 Ft	elékészült		
115.	Légkondícionáló berendezés telepítése 2 emeleti szobában	3 200 000 Ft	2 400 000 Ft			CWH Kft.	1 155 700 Ft	elékészült		
	elektromos betáp kiépítése klímához		127 000 Ft			Czagány J. ev.	76 000 Ft	elékészült		
116.	Teknős csoport udvari ajtajára redőny készítése (gurtnis, műanyag)	420 000 Ft	120 000 Ft					elmarad		
117.	Linóleum cseréje alsó szint folyosóin küszömökkel együtt	2 600 000 Ft	1 367 609 Ft			Bakó T. ev.	1 367 609 Ft	nov. 03-ig		
118.	Vakolat javítása tornateremben, szertárban	340 000 Ft	0 Ft	340 000 Ft				149. sor után		
119.	Alsó szinten 4 csoportszoba ajtajának cseréje	1 800 000 Ft								
120.	Tisztasági festés	2 500 000 Ft	1 200 000 Ft		1 300 000 Ft	Csépiktor Kft.	2 144 379 Ft	elékészült		
121.	Lambéria felújítása (öltözők, folyosó, étellift előtér)	860 000 Ft	860 000 Ft			Csépiktor Kft.		elékészült		
122.	Emeleti WC-k elválasztójának cseréje	460 000 Ft	460 000 Ft					szept. 30-ig		
123.	8 db WC-ülőke cseréje Napocska és Méhecske csoport vizesblokkjában	130 000 Ft		130 000 Ft				szept. 30-ig		
124.	Udvar füvesítése	5 000 000 Ft			2 500 000 Ft					
125.	Padlástéri világítás kiépítése	180 000 Ft			180 000 Ft					
126.	Fal vizesedésének megszüntetése tornaszobában és szertárban	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		Műszaki osztály				
127.	Új épületrésznél támfal tetejének javítása	2 500 000 Ft						elmarad		
	MESERÉT Óvoda Dévai Gy. u. 1.									
129.	Fejlesztő helyiség kialakítása	960 000 Ft								
133.	Légkondícionáló berendezés kiépítése 2 emeleti csoportszobában	6 000 000 Ft	2 043 430 Ft	0 Ft		CWH Kft	2 043 430 Ft	elékészült		
	elektromos betáp kiépítése klímához		104 000 Ft			Czagány J. ev.	104 000 Ft	elékészült		
134.	Kazánházban fűtési vezetékek átalakítása, HMV leválasztása	450 000 Ft								
135.	Felső szint előterében nyíló ablakok cseréje 2 db	900 000 Ft			900 000 Ft					
136.	Tisztasági festés	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft			Csépiktor Kft	1 509 664 Ft	elékészült		
137.	Homlokzati fa falburkolat felújítása, vagy lebontása és dryvit készítése	3 000 000 Ft								
138.	Járdafelület cseréjének folytatása	2 000 000 Ft	0 Ft		2 000 000 Ft					
139.	Udvaron lépcsők, faszerkezetek javítása, cseréje	1 000 000 Ft	0 Ft		1 000 000 Ft					
140.	Focipálya alatti terület rendezése, korlát, kerítés készítése	1 300 000 Ft	0 Ft		1 300 000 Ft					
141.	Esővízgyűjtőbe szivattyú telepítése locsoláshoz	230 000 Ft								
142.	Esővízgyűjtő túlcsordolásának megszüntetése, víz elvezetése	400 000 Ft								
143.	Megrogyott redőnytakaró cseréje	260 000 Ft			260 000 Ft					
144.	Homlokzati nyílászárók korhadásainak sérüléseinek javítása	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft					
145.	Játszóeszközök gumiburkolatának felújítása	1 500 000 Ft								
146.	Védőháló felszerelése fa szerkezetre Dévai utcai parkolónál	260 000 Ft	260 000 Ft			Daczó Kft		szept 30-ig		
	háló gyártása					A csoport Bt.	107 900 Ft	elkészült		
147.	Zuhanyfal gépészetének felújítása (kevert melegvíz rákötése)	400 000 Ft			400 000 Ft					
148.	Vb. támfal (zuhanyfal) meghosszabbítása, ferde lezárása	1 460 000 Ft			1 460 000 Ft					
149.	Udvar rendezése, füvesítés	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft					
150.	Sérült padlólapok cseréje	600 000 Ft					186 385 Ft	elékészült		
151.	Homokozókhoz fémvázas árnyékoló készítése 6 db	1 152 000 Ft			1 152 000 Ft					
152.	Focikapuk hálóinak cseréje	72 000 Ft			72 000 Ft					
153.	40 db 4*18W-os lámpatest LED-esítése	760 000 Ft	760 000 Ft			Haluxvill Kft	961 250 Ft	megvásárolva		
	szerelés					Pankivill Kft	508 000 Ft	elkészült		
154.	Parkoló körüli térdfal javítása	420 000 Ft								
155.	Parkolóknál az épület melletti kavícságy, fölcsík megszüntetése, burkolása	300 000 Ft								
156.	Külső villanykapcsolók, dugaszoló aljzatok cseréje	80 000 Ft	80 000 Ft			Pankivill Kft	80 000 Ft	elkészült		
158.	Szellőzőventillátor cseréje	90 000 Ft			90 000 Ft					
159.	Szellőzőgépház csővezeték hálózat átvizsgálása, folyások megszüntetése	70 000 Ft	70 000 Ft			Thoma J. ev.		okt 31-ig		

	LEGÓVÁR Óvoda **Szentháromság tér 6.**									
162.	Szúnyogháló felszerelése konyhára, és szobákban 2-2 ablakra	200 000 Ft	200 000 Ft			Baranyi L.		okt. 30-ig		
	GÓLYAFÉSZEK Bölcsőde **Szent István u. 2.**									
163.	Tisztasági festés	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft			Csépiktor Kft	1 330 868 Ft	elékészült		
164.	Csatornarendszer tisztítása	460 000 Ft								
165.	Konyhai zsírfogók javítása	178 000 Ft								
166.	Szellőzőrendszer tisztítása	86 000 Ft	86 000 Ft			CWH Kft		okt. 30-ig		
167.	Udvari fa szerkezetű tárgyak festése	1 600 000 Ft			1 600 000 Ft					
168.	Udvari lépcső burkolatának javítása, élek lekerekítése	2 000 000 Ft								
169.	Redőnyök javítása	300 000 Ft	300 000 Ft			Baranyai L		okt. 30-ig.		
171.	Teraszok fölötti árnyékolók javítása, karbantartása	300 000 Ft	300 000 Ft			Baranyai L		okt. 30-ig.		
172.	Tűzgátló ajtók feltárt hibáinak javítása	360 000 Ft	360 000 Ft			SecMasters Kft.		okt. 30-ig.		
173.	Padláson a hőszigetelés lezárása üvegszövet háló rátapaszolásával	1 600 000 Ft	1 000 000 Ft		600 000 Ft	Csépiktor Kft.	1 000 000 Ft	okt. 30-ig.		
174.	Elektromos hálózat átvizsgálása, karbantartása	230 000 Ft	230 000 Ft					okt. 30-ig.		
175.	Külső, járdába süllyesztett világítótestek javítása	360 000 Ft			360 000 Ft					
	Iharosi Tábor **Iharos 104. hrsz.**									
176.	Tisztasági festés	600 000 Ft								
177.	Konyhabútor cseréje	800 000 Ft								
	Fonyódligeti üdülő **Turán u. 13.**									
	Egészségház **Mester u. 2.**									
178.	Tisztasági festés	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft		500 000 Ft	László F. Ev	997 000 Ft	elkészült		
179.	Recepciós pult átalakítása	420 000 Ft								
180.	Pincei átemelő szivattyú vezetékeinek cseréje, takarása	160 000 Ft			160 000 Ft					
181.	Emelti váróban klíma beltéri egységének javítása	140 000 Ft	140 000 Ft			CWH Kft		nincs alkatrész		
182.	Bejárat előtti lépcső csúszásmentesítése	300 000 Ft			300 000 Ft					
183.	Baross G. utcai kis "kerítés" tetején elkorhadt fa ülőke cseréje	180 000 Ft			180 000 Ft					
	Családsegítő **Mester u. 2.**									
184.	Nagyterem jobb oldali ablakának javítása	80 000 Ft	80 000 Ft			Szanyi J. ev.		okt. 30-ig		
185.	Világító armatúrák cseréje	220 000 Ft	220 000 Ft			átépítés miatt elmarad				
186.	Radiátorszelep cseréje 1 db	40 000 Ft	40 000 Ft			Thoma J. ev		elkészült		
187.	Folyosón tisztaság festés	90 000 Ft	123 000 Ft			FestMix Bt		elmarad		
188.	Konyhában tisztasági festés	90 000 Ft				FestMix Bt	39 380 Ft	elkészült		
189.	Konyhában dupla dugalj javítása	60 000 Ft	60 000 Ft			Czagány J. ev.	67 000 Ft	elkészült		
190.	Pénzügyi irodában falburkolat készítése	140 000 Ft			140 000 Ft					
191.	Ügyfél zuhanyozóba páraelszívó beépítése	100 000 Ft								
	Orvosi Ügyelet - Védőnők **Vasút u. 6.**									
192.	Tisztasági festés Védőnők	316 000 Ft	316 000 Ft			FestMix Bt.	316 000 Ft	elkészült		
193.	Orvosi ügyelet	446 000 Ft								
194.	Pince felújítása	300 000 Ft								
195.	Riasztó javítása, beüzemelése	100 000 Ft								
196.	Kazán cseréje kondenzációs kazánra	1 800 000 Ft								
197.	Kültéri világítás kiépítése	320 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft		árajánlat készül		okt 30-ig		
198.	Külső homlokzat javítása	600 000 Ft								
199.	Ereszdeszkázat készítése leszakadt vakolat helyett	600 000 Ft								

	Fogorvosi rendelő **Szabadság út 8.**									
200.	Váró-rendelő közti ajtó cseréje									
201.	Álmennyezet készítése									
202.	Orvosi vizesblokk átalakítása	4 600 000 Ft	4 675 000 Ft			Artifex Kft	4 679 442 Ft	elkészült		
203.	Rendelőben oldalfal csempézése 150 cm magasságig									
204.	Tisztasági festés									
új igény	beltéri klímaberendezés áthelyezése	0 Ft				CWH Kft.	98 000 Ft	elkészült		
új igény	szúnyogháló, reluxa szerelése	0 Ft				Árnyépszer Kft	170 476 Ft	megrendelve		
	IFI-PONT **Szabadság út 8.**									
205.	Padlócsere folytatása	4 600 000 Ft								
206.	Vizesblokk teljes felújítása	720 000 Ft			720 000 Ft					
207.	Belső ajtók mázolása	250 000 Ft			250 000 Ft					
208.	Szúnyogháló felszerelése	40 000 Ft	40 000 Ft			Baranyi L		szept 30-ig		
209.	Tisztasági festés	250 000 Ft	250 000 Ft			FestMix Bt	272 530 Ft	elkészült		
210.	Járda felújítása	800 000 Ft								
211.	Udvar hátsó részén falazott kerítés helyreállítása	500 000 Ft			500 000 Ft					
	Fészek Foglalkoztató Intézet **Táncsics u. 9.**									
212.	Tisztasági festés	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft			Csépiktor Kft.	1 053 718 Ft	elkészült		
213.	Tetőtéri kazánházhoz fa járófelület kiépítése	340 000 Ft			340 000 Ft					
214.	Padlásfeljáró létra helyett lenyitható lépcső kialakítása	460 000 Ft	460 000 Ft					okt. 30-ig		
215.	Szellőztető rendszer karbantartása, tisztítása, javítása	180 000 Ft	0 Ft							
216.	Tetőfedés, tetőfólia javítása	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft		Pedellus Kft.		okt. 30-ig		
217.	Leszerelt redőny helyének javítása	80 000 Ft	80 000 Ft			Csépiktor Kft.	0 Ft	elkészült		
218.	Az ebédlő padozatának cseréje	840 000 Ft			840 000 Ft					
219.	Dolgozói WC kialakítása	340 000 Ft	494 360 Ft		0 Ft	Thoma J. ev.	494 360 Ft	elkészült		
	Csempe javítás					Csépiktor Kft.	63 348 Ft	elkészült		
220.	Padlástérben irattári helyiség kialakítása	800 000 Ft	800 000 Ft			Daczó Kft.		okt. 30-ig		
221.	Külső fedett tároló kialakítása	4 600 000 Ft			4 600 000 Ft					
	Rendőrség **Nagy u. 48.**									
222.	Tisztasági festés	1 200 000 Ft	400 000 Ft	700 000 Ft		FestMix Bt.	629 384 Ft	megrendelve		
223.	Világítótestek cseréje	260 000 Ft	260 000 Ft					okt. 30-ig		
224.	Gépészeti javítások	300 000 Ft			300 000 Ft					
225.	Pihenő szoba ablakának cseréje	260 000 Ft	260 000 Ft			Ronoroll Kft.		okt. 30-ig		
226.	Kerámia burkolatok javítása	120 000 Ft	120 000 Ft			Artifex Kft.		okt. 30-ig		
228.	Akadálymentesített bejárat készítése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft			Artifex Kft.		okt. 30-ig		
	Adományraktár **Nagy u. 29.**									
229.	Tisztasági festés	600 000 Ft								
230.	Világítás kiépítése	450 000 Ft								
231.	Garázs padozat betonozása, pormnetesítése	600 000 Ft								
232.	Garázsajtó cseréje, szélesítése	1 200 000 Ft								
233.	Tároló helyiség (padlás-pince lejáró) betonozása, pormentesítése	700 000 Ft								
234.	Tároló helyiség (padlás-pince lejáró) ajtó csere, zárhatóvá tétele	300 000 Ft								
	Bábosház **Nagy u. 31.**									
235.	Nyári konyha tetejének javítása	350 000 Ft			350 000 Ft					
236.	Veranda vb oszlopok megerősítése, tetőszerkezet alátámasztása	520 000 Ft			520 000 Ft					
237.	Fészer tetejének javítása vagy	260 000 Ft			260 000 Ft					

	Nagy u. 58. Lakóház									
	Nagy u. 33.									
239.	Udvar rendezése	350 000 Ft								
240.	Esővízlevezető csatorna tisztítása (épület közepén)	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft						
	Média Kft. Meggyfa u. 27.									
241.	Beázás megszüntetése kémény mellett	80 000 Ft	80 000 Ft			árajánlat készül		okt. 30-ig		
242.	Tetőablak cseréje	120 000 Ft	120 000 Ft			árajánlat készül		okt. 30-ig		
243.	Leszakadt ereszcsatorna javítása	90 000 Ft	90 000 Ft			árajánlat készül		okt. 30-ig		
244.	10 db redőny javítása (ebből 5 már leszakadt)	230 000 Ft	230 000 Ft			árajánlat készül		okt. 30-ig		
245.	Padló javítása hátsó bejáratnál	100 000 Ft	100 000 Ft			árajánlat készül		okt. 30-ig		
246.	Kapu javítása (nem záródik)	60 000 Ft	60 000 Ft					okt. 30-ig		
247.	Kerítés lakatos rendbetétele, festése	380 000 Ft								
	Szent László u. 8.									
	Ferenc u. 46.									
	Viadukt u. 4.									
	Viadukt u. 6.									
248.	Kapuk javítása	80 000 Ft								
249.	Udvar rendezése	160 000 Ft								
	Polgármesteri Hivatal Baross Gábor u. 2/a.									
	Külső									
250.	Épület falának javítása	300 000 Ft								
251.	Angolaknák javítása	600 000 Ft								
252.	Járda kőburkolatának javítása	890 000 Ft								
253.	Árnyékoló rács hinyzó elemeinek pótlása	80 000 Ft								
254.	Épület lábazatának javítása udvari bejáratnál	130 000 Ft								
255.	Ágyásszegély készítése	130 000 Ft								
256.	Megsüllyedt térkőburkolat javítása parkolóban	80 000 Ft								
257.	Udvari lépcső burkolatának javítása	65 000 Ft			65 000 Ft					
258.	Udvaron lábazat pótlása, javítása	35 000 Ft			35 000 Ft					
259.	Falazat penészedésének megszüntetése	36 000 Ft			36 000 Ft					
260.	Sérült ablakpárkányok cseréje	45 000 Ft			45 000 Ft					
261.	Padok beszerzése udvarra 3 db	270 000 Ft								
262.	Utcai kandelláberek rozsdamentesítése, festése	90 000 Ft								
263.	Utcai kandelláberek közti légvezeték átépítése földkábel	190 000 Ft								
264.	Épület körüli zöld terület feltöltése, füvesítése	350 000 Ft								
265.	Házasságkötő terem bejáratánál ereszcsatorna készítése	180 000 Ft								
	Pince									
266.	Tervtár hátsó falán régi fűtőolaj vezeték megszüntetése	36 000 Ft								
267.	Tervtár hátsó fala ázik, beázás megszüntetése	260 000 Ft								
268.	Tervtárban a vakolatlan falakról pereg a festék, a fuga	300 000 Ft								
269.	Elektromos elosztószekrény zárhatóvá tétele	32 000 Ft								
270.	Átemelő tartályok tisztítása, szivattyú cseréje	120 000 Ft								
271.	Kazánházban a vakolatlan falakról pereg a festék, a fuga	300 000 Ft								
272.	Kazánházban padlóburkolat javítása	100 000 Ft								
273.	A vízvezeték kívűl, belűl rozsdás, az egész cserélendő	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft					
274.	Irattárban pereg a festék és a vakolat a falról	160 000 Ft								

	Emelet									
275.	WC-kben csaptelepek, sarokszelepek cseréje	140 000 Ft			140 000 Ft					
276.	Adóosztályon szalagfüggöny cseréje	120 000 Ft			120 000 Ft					
277.	Szekrény a takarítószereknek	80 000 Ft								
278.	Elektromos dobozok tetejének pótlása	10 000 Ft								
279.	Kábelátvezetés eltakarása	20 000 Ft								
280.	Kábelcsatorna nyomtatókábelnek	6 800 Ft								
	Díszterem									
281.	Függöny csere	400 000 Ft								
282.	A terem külső sarkainak hőszigetelése	100 000 Ft								
283.	Parketta csiszolása, lakkozása	400 000 Ft								
284.	Szellőztető motor cseréje, rendszer elektromos javítása	320 000 Ft	320 000 Ft	0 Ft		CWH Kft.		okt. 30-ig		
285.	Korlát rozsdamentesítése, festése	220 000 Ft			220 000 Ft					
	Földszint									
286.	Női WC-ben padlóburkolat javítása	30 000 Ft								
287.	Szekrény, polc a takarító szereknek	80 000 Ft								
	Házasságkötő terem									
288.	Szőnyegpadló cseréje	1 200 000 Ft								
289.	Légszűrők cseréje	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft		CWH Kft.		okt. 30-ig		
290.	Tisztasági festés	460 000 Ft								
291.	Álmennyezet fölötti tér takarítása	300 000 Ft								
	Anyakönyvvezetői iroda									
292.	Szőnyegpadló cseréje	300 000 Ft								
293.	Tisztasági festés	100 000 Ft			100 000 Ft					
	Hűtő fűtő rendszer szétválasztása									
	"Gazdi" Kálvin tér 4.									
296.	Portásfülke elektromos hálózatának felújítása	66 000 Ft	66 000 Ft			árajánlat készül		okt 30-ig		
297.	Ifjúsági klubhelyiség elektromos elosztószekrényének felújítása	980 000 Ft	980 000 Ft			árajánlat készül		okt 30-ig		
	Becsült költség összesen:	**176 516 600 Ft**	**48 211 738 Ft**	**11 302 000 Ft**	**52 962 000 Ft**		**31 729 408 Ft**			
		becsült teljes költség	Testület jóváhagyta	Testületi többlet javaslat	el kellene végezni					